



160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2021ZX-JH-0100-4

工程名称: 吉林元和元生物工程有限公司
Name of engineering: ABSL-3 大动物实验室房间气密性检测

委托单位: 上海杰昊生物技术有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Category

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment



建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院
Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.
国家空调设备质量监督检验中心



National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment
报告编号 (No.): NCSA-2021ZX-JH-0100-4 第1页 共6页 (Page 1 of 6)

委托单位 (Client)		上海杰昊生物技术有限公司	
地址 (ADD.)		上海市奉贤区联合北路 215 号第 3 幢 1259 室	电话 (Tel.) 13331915258
工程名称 (Name of engineering)		吉林元和元生物工程有限公司 ABSL-3 大动物实验室房间气密性检测	
工程地点 (Place of engineering)		吉林省长春新区北湖科技开发区天威路与中科大街交汇处	
委托日期 (Client date)		2021-03-15	检验日期 (Test date) 2021-03-16
检验 (Test)	项目 (Item)	房间气密性 (压力衰减法)。(静态)	
	仪器 (Instruments)	TSI 9565-P-NB 型数字压力计	
	依据 (Test based on)	GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规程》	
判定依据 (Criteria based on)		GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规程》(以下简称实验室规范)	
检验结论(Conclusion)			
房间气密性: 采用压力衰减法进行气密性测试, 在房间初始压力-500Pa 条件下, 经验证, 所测采用不锈钢满焊工艺房间的气密性符合实验室规范中经 20 min 后压力不低于-250 Pa 的要求。 (本页以下无正文) 检验鉴定章 签发日期: 2021-05-12			

批准: 一曹内
Approval

审核:
Verification

党宇

主 检:
Chief tester

高朋

