



220020344460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 测 报 告

TEST REPORT

NCSA-2025ZX-JH-0142-2

工程名称: 汽化过氧化氢灭菌头套熏蒸传递窗检测

Name of engineering

委托单位: 上海杰昊生物技术有限公司

Client

检测类别: 委托

Test Category

国 家 空 调 设 备 质 量 检 验 检 测 中 心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建 科 环 能 检 测 有 限 公 司

Jianke EET Co., Ltd.



国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NCSA-2025ZX-JH-0142-2

第1页 共7页 (Page 1 of 7)

委托单位 (Client)		上海杰昊生物技术有限公司	
地址 (ADD.)		上海市奉贤区青村镇品星路 779 号	电话 (Tel.) 021-57562170
工程名称 (Name of engineering)		汽化过氧化氢灭菌头套熏蒸传递窗检测	
工程地点 (Place of engineering)		上海市奉贤区青村镇品星路 779 号	
委托日期 (Client date)		2025-04-20	检测日期 (Test date) 2025-04-20
检测 (Test)	项目 (Item)	外观及配置、腔体气密性、高效过滤器检漏。（静态）	
	仪器 (Instruments)	4046H 型气体质量流量计、TSI 9565-P-NB 型数字压力计、HL-NT3-D 型温湿度记录器、JD-30 电子秒表	
	依据 (Test based on)	GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》、JG/T 382-2012《传递窗》	
判定依据 (Criteria based on)		GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》（以下简称实验室规范）、JG/T 382-2012《传递窗》（以下简称传递规范）	
结论(Conclusion)			
1. 外观及配置，对照产品说明书，采用目测的方法，观察传递窗窗框、窗板、充气密封条、门铰链、压紧机构、电磁锁等结构，所测传递窗外观均平整光洁、无明显锈蚀，主要部件及功能齐全。 2. 腔体气密性，采用压力衰减法对传递窗腔体气密性进行负压工况检测，经验证，所测腔体气密性符合传递窗规范中相对负压值达到-500Pa，经 20min 自然衰减后，相对负压值不高于-250Pa 的要求。 3. 送风高效过滤器检漏，使用计数器对传递窗送风高效过滤器进行扫描法检漏测试，上游浓度大于 4000 粒/L（$\geq 0.5\mu m$），经验证，所测高效过滤器滤芯及安装边框符合无泄漏的要求。 4. 排风高效过滤器检漏，使用计数器对传递窗排风高效过滤器进行效率法检漏测试，上游浓度均不小于 200000 粒（$0.3\mu m\sim 0.5\mu m$），经验证，所测高效过滤器过滤效率均符合实验室规范中不低于 99.99%的要求。 （本页以下无正文）			
建科环能科技有限公司 检验检测专用章 签发日期: 2025-04-30			

批 准:
Approval

曹西

审 核:
Verification

党宇

主 检:
Chief tester

张铭健